

**ОТЧЕТ ПО ЦЕЛЕВЫМ ВЗНОСАМ ЗА ПЕРИОД  
с 01.01.2017 по 31.12.2017г.**

наименование	Расход,план	Расход,факт
<b>ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЖ СИСТЕМЫ</b> -очистка, проверка и восстановление работоспособности оборудования. - пробный запуск вентиляторов систем дымоудаления и подпора воздуха в лифты. - проверка срабатывания поэтажных клапанов дымоудаления. -техобслуживание и ремонт клапанов дымоудаления. -установка новых клапанов дымоудаления. -очистка помещений венткамер от грязи, мусора, обеспыливание, грунтовка -установка дверей в помещениях венткамер -закладка проемов -герметизация примыкания воздуховодов к шахтам и стеновым проходам -замена глухих крышек шахт лифтов на решетки -установка решеток на воздуховоды системы подпора воздуха -замена нерабочего двигателя системы дымоудаления в башне «А»( «Промизоляция», «ИП Воробьева»)	500 000,00	392 944,40
<b>РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ ПО ФАСАДНОМУ ОСТЕКЛЕНИЮ</b> Замена поврежденных стеклопакетов на фасаде «А», «Б», 10шт, ремонт фасада «Б» со стороны Бухарестской, Работы по диагностике и герметизации примыкания остекления к фасаду на уровне 3 и 4-го этажа «Б»( «Интемпо», «Лекков»)	475 000,00	189 392,00
<b>РЕМОНТ ХОЛЛА</b> <b>работы выполнены в 2016г</b>	600 000,00	0,00
<b>ЗАПУСК ДВУХ ЛИФТОВ</b> ремонт двух лифтов-по одному в каждой башне;оформление паспортов; - полное техническое освидетельствование сдача в эксплуатацию. («ЛифтИмпорт»)	225 000,00	395 000,00
<b>РЕМОНТ ПАНДУСА</b> -результаты экспертизы по пандусу, фасаду и балконным стойкам (по договору, заключенному в 2016г) ; Демонтаж дорожного покрытия и бетонной стяжки шириной 0,6м по холодным швам примыкания покрытия паркинга к конструкциям парапета и стенам здания. Ремонт плиты перекрытия. Герметизация двух холодных швов примыкания плиты к наружным стенам дома. Герметизация вводов коммуникаций, 15 узлов .Гидроизоляция. Укладка утеплителя. Герметизация стыков. Восстановление уклонообразующего слоя бетона. Устройство галтели. Устройство напыляемой гидроизоляции. Восстановление бетонной стяжки и асфальтобетонного покрытия. Установка двухуровневых воронок и их герметизация. Установка дополнительных воронок. Монтаж отлива по стене здания. Восстановление навесного фасада («Агентство Стройэксперт», «СтройЛоджистик»)	1 500 000,00	2 935 875,00
<b>ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТРУБ ГВС</b> (ИТП, подвал, паркинг, техподполье, жилые этажи, всего ок. 1200м). (ИП Воробьева)	200 000,00	461 407,06
<b>ИТОГО</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>4 374 618,46</b>